



Rapport de Chantier

Document généré automatiquement · RCC v2.1

📅 24/04/2026

📍 15 Rue des Lilas, 75011 Paris

👤 Jean Dupont

👥 Équipe Alpha (4 pers.)

MÉTÉO ☀️ Ensoleillé, 22°C	DURÉE 6h30	HORAIRES 07:30 - 14:00	CONFORMITÉ Conforme	COÛT ESTIMÉ 1 250 €
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------

🔍 Observations

Travaux de rénovation salle de bain.
Mur porteur vérifié, structure saine.
Arrivée d'eau fonctionnelle, pression correcte.

🔧 Problèmes

Retard livraison carrelage (prévu mardi, reporté jeudi).

✅ Solutions

Report de la pose au jeudi matin, anticipation du scellement des joints.

🔧 Matériel

Carrelage grès cérame 30x30, joint epoxy, colle flexible C2S1.

⚙️ Équipement

Coupe-tuiles, perceuse percussion, niveau laser, malaxeur.

📷 Photos à prendre

Fissure mur nord, état du sol après démolition, arrivée d'eau, détail jonction mur/plafond.

📌 Prochaines étapes

1. Poser le carrelage jeudi matin
2. Sceller les joints vendredi
3. Contrôle final lundi

📝 Transcription du vocal

Bon alors aujourd'hui on a commencé par la démolition du vieux revêtement, tout est sorti correctement. Le mur porteur est bon, on a vérifié avec le niveau laser, pas de problème. Par contre j'ai remarqué une fissure sur le mur nord, environ 15 cm, je pense que c'est un tassement ancien mais il faut surveiller. Le carrelage n'est pas encore arrivé, on m'a dit jeudi donc on va préparer le sol en attendant.

👥 Clients présents

M. Martin (propriétaire)

📎 Documents joints

Plan initial salle de bain, devis n°2026-0847

